

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
REITORIA

PROJETO: EXECUÇÃO DOS ACABAMENTOS SALAS TECNOPARQUE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PARCELA 1 (30 dias)	PARCELA 2 (60 dias)	PARCELA 3 (90 dias)	PARCELA 4 (120 dias)	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	R\$ 11.072,36	R\$ 11.072,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.072,36
		3,45%	100,00%				100,00%
2	GERENCIAMENTO DE OBRAS	R\$ 23.075,47	R\$ 5.768,87	R\$ 5.768,87	R\$ 5.768,87	R\$ 5.768,87	R\$ 23.075,47
		7,19%	25,00%	25,0%	25,0%	25,0%	100,00%
3	REVESTIMENTOS	R\$ 33.134,51	R\$ 13.253,80	R\$ 9.940,35	R\$ 9.940,35	R\$ 0,00	R\$ 33.134,51
		10,33%	40,00%	30,0%	30,0%		100,00%
4	ESQUADRIAS	R\$ 74.935,81	R\$ 0,00	R\$ 22.480,74	R\$ 29.974,32	R\$ 22.480,74	R\$ 74.935,81
		23,36%		30,0%	40,0%	30,0%	100,00%
5	PISOS	R\$ 23.837,51	R\$ 0,00	R\$ 2.383,75	R\$ 11.918,75	R\$ 9.535,00	R\$ 23.837,51
		7,43%		10,0%	50,0%	40,0%	100,00%
6	PINTURAS	R\$ 21.756,18	R\$ 2.175,62	R\$ 7.614,66	R\$ 7.614,66	R\$ 4.351,24	R\$ 21.756,18
		6,78%	10,00%	35,0%	35,0%	20,0%	100,00%
7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 56.323,91	R\$ 0,00	R\$ 22.529,56	R\$ 22.529,56	R\$ 11.264,78	R\$ 56.323,91
		17,55%		40,0%	40,0%	20,0%	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 71.466,57	R\$ 28.586,63	R\$ 21.439,97	R\$ 14.293,31	R\$ 7.146,66	R\$ 71.466,57
		22,27%	40,00%	30,0%	20,0%	10,0%	100,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.250,32	R\$ 0,00	R\$ 1.050,06	R\$ 2.100,13	R\$ 2.100,13	R\$ 5.250,32
		1,64%		20,0%	40,0%	40,0%	100,00%
TOTAL		R\$ 320.852,64	R\$ 60.857,28	R\$ 93.207,98	R\$ 104.139,97	R\$ 62.647,42	R\$ 320.852,64
% PARCELA		100,00%	18,97%	29,05%	32,46%	19,53%	100,00%

SANTA MARIA, 31 DE MAIO DE 2019

ENG. CIVIL JANAÍNA SAYDELLES VOLPATTO
CREA RS 198044
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO