

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	SERVIÇOS																							
			Medição 1		Medição 2		Medição 3		Medição 4		Medição 5		Medição 6		Medição 7		Medição 8		Medição 9		Medição 10		Medição 11		Medição 12	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 7.444,75	50%	R\$ 3.722,37	50%	R\$ 3.722,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 102.049,87	5%	R\$ 5.102,49	6%	R\$ 6.122,99	9%	R\$ 9.184,49	9%	R\$ 9.184,49	10%	R\$ 10.204,99	10%	R\$ 10.204,99	10%	R\$ 10.204,99	10%	R\$ 10.204,99	9%	R\$ 9.184,49	7%	R\$ 7.143,49	7%	R\$ 7.143,49	8%	R\$ 8.163,99
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 21.935,24	60%	R\$ 13.161,14	40%	R\$ 8.774,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 13.949,01	30%	R\$ 4.184,70	40%	R\$ 5.579,61	30%	R\$ 4.184,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO ACÚSTICO	R\$ 39.711,60	5%	R\$ 1.985,58	10%	R\$ 3.971,16	50%	R\$ 19.855,80	35%	R\$ 13.899,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 79.787,49	5%	R\$ 3.989,37	5%	R\$ 3.989,37	10%	R\$ 7.978,75	5%	R\$ 3.989,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 131.699,06	-	-	20%	R\$ 26.339,81	20%	R\$ 26.339,81	20%	R\$ 26.339,81	10%	R\$ 13.169,91	10%	R\$ 13.169,91	40%	R\$ 31.915,00	35%	R\$ 27.925,62	-	-	-	-	-	-	-	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 83.080,93	-	-	5%	R\$ 4.154,05	5%	R\$ 4.154,05	5%	R\$ 4.154,05	15%	R\$ 12.462,14	15%	R\$ 12.462,14	15%	R\$ 12.462,14	15%	R\$ 12.462,14	10%	R\$ 8.308,09	5%	R\$ 4.154,05	5%	R\$ 4.154,05	5%	R\$ 4.154,05
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 218.405,67	10%	R\$ 21.840,57	10%	R\$ 21.840,57	20%	R\$ 43.681,13	30%	R\$ 65.521,70	5%	R\$ 10.920,28	5%	R\$ 10.920,28	10%	R\$ 21.840,57	7%	R\$ 15.288,40	3%	R\$ 6.552,17	-	-	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 34.403,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA	R\$ 29.971,73	15%	R\$ 4.495,76	15%	R\$ 4.495,76	15%	R\$ 4.495,76	15%	R\$ 4.495,76	20%	R\$ 5.994,35	5%	R\$ 1.498,59	5%	R\$ 1.498,59	5%	R\$ 1.498,59	5%	R\$ 1.498,59	-	-	-	-	-	-
12	REVESTIMENTO	R\$ 184.987,94	15%	R\$ 27.748,19	15%	R\$ 27.748,19	15%	R\$ 27.748,19	15%	R\$ 27.748,19	20%	R\$ 36.997,59	20%	R\$ 36.997,59	20%	R\$ 36.997,59	20%	R\$ 36.997,59	20%	R\$ 36.997,59	-	-	-	-	-	-
13	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 373.522,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 370.793,56	-	-	-	-	10%	R\$ 37.079,36	10%	R\$ 37.079,36	30%	R\$ 111.238,07	20%	R\$ 74.158,71	10%	R\$ 37.079,36	10%	R\$ 37.079,36	10%	R\$ 37.079,36	-	-	-	-	-	-
15	PINTURA	R\$ 100.943,17	-	-	-	-	10%	R\$ 10.094,32	10%	R\$ 10.094,32	30%	R\$ 30.282,95	20%	R\$ 20.188,63	10%	R\$ 10.094,32	10%	R\$ 10.094,32	5%	R\$ 5.047,16	5%	R\$ 5.047,16	-	-	-	-
16	PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 50.193,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (DETECÇÃO E ALARME)	R\$ 32.212,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 35.594,59	50%	R\$ 17.797,29	20%	R\$ 7.118,92	20%	R\$ 7.118,92	10%	R\$ 3.559,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 78.072,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	R\$ 1.988.758,13	5,2%	R\$ 104.027,48	6,2%	R\$ 123.856,89	10,2%	R\$ 201.915,27	11%	R\$ 221.123,57	13%	R\$ 248.650,45	12%	R\$ 243.349,34	12%	R\$ 236.001,92	12%	R\$ 239.217,54	8%	R\$ 159.579,87	4%	R\$ 86.346,97	3%	R\$ 61.834,16	3%	R\$ 62.854,66	

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	EQUIPAMENTOS																							
			Medição 1		Medição 2		Medição 3		Medição 4		Medição 5		Medição 6		Medição 7		Medição 8		Medição 9		Medição 10		Medição 11		Medição 12	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
20.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO	R\$ 18.424,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	R\$ 1.842,42	20%	R\$ 3.684,84	20%	R\$ 3.684,84	20%	R\$ 3.684,84	10%	R\$ 1.842,42	10%	R\$ 1.842,42	10%	R\$ 1.842,42
20.2	PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 5.020,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	R\$ 502,00	10%	R\$ 502,00	20%	R\$ 1.004,01	20%	R\$ 1.004,01	10%	R\$ 502,00	10%	R\$ 502,00	10%	R\$ 502,00
20.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.232,63	-	-	-	-	-	10%	R\$ 323,26	10%	R\$ 323,26	10%	R\$ 323,26	10%	R\$ 323,26	10%	R\$ 323,26	10%	R\$ 323,26	10%	R\$ 323,26	10%	R\$ 323,26	10%	R\$ 323,26	
20.4	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 107.468,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.5	ELEVADOR	R\$ 65.209,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 120.338,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	R\$ 30.084,69	25%	R\$ 30.084,69	25%	R\$ 30.084,69	25%	R\$ 30.084,69
TOTAL	R\$ 319.693,80	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0,1%	R\$ 323,26	0,1%	R\$ 323,26	0,3%	R\$ 825,27	0,8%	R\$ 2.667,69	1,6%	R\$ 5.012,11	1,6%	R\$ 5.012,11	10,8%	R\$ 34.594,79	20,3%	R\$ 64.993,03	30,5%	R\$ 97.597,70	33,9%	R\$ 108.344,59	
TOTAL DA EDIFICAÇÃO	R\$ 2.308.451,93	4,5%	R\$ 104.027,48	5,4%	R\$ 123.856,89	8,8%	R\$ 202.238,54	9,6%	R\$ 221.446,83	10,8%	R\$ 249.475,72	10,7%	R\$ 246.017,02	10,4%	R\$ 241.014,02	10,6%	R\$ 244.229,65	8,4%	R\$ 194.174,66	6,6%	R\$ 151.340,00	6,9%	R\$ 159.431,86	7,4%	R\$ 171.199,24	
Desembolso Acumulado			10%	R\$ 227.884,37	19%	R\$ 430.122,91	28%	R\$ 651.569,74	39%	R\$ 901.045,46	50%	R\$ 1.147.062,49	60%	R\$ 1.388.076,51	71%	R\$ 1.632.306,16	79%	R\$ 1.826.480,83	86%	R\$ 1.977.820,83	93%	R\$ 2.137.252,69	100%	R\$ 2.308.451,93		