

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTO ÂNGELO

PROJETO: CAMPO DE FUTEBOL E PISTA DE ATLETISMO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | PARCELA 1 (30 dias) | PARCELA 2 (60 dias) | PARCELA 3 (90 dias) | PARCELA 4 (120 dias) | TOTAL |
|-----------|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | R\$ 13.589,72 | R\$ 13.589,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.589,72 |
| | | 3,36% | 100,00% | | | | 100,00% |
| 2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | R\$ 40.089,88 | R\$ 10.022,47 | R\$ 10.022,47 | R\$ 10.022,47 | R\$ 10.022,47 | R\$ 40.089,88 |
| | | 9,90% | 25,00% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 100,00% |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 28.157,97 | R\$ 14.078,98 | R\$ 11.263,19 | R\$ 2.815,80 | R\$ 0,00 | R\$ 28.157,97 |
| | | 6,95% | 50,00% | 40,0% | 10,0% | | 100,00% |
| 4 | PISOS | R\$ 323.147,64 | R\$ 32.314,76 | R\$ 113.101,67 | R\$ 113.101,67 | R\$ 64.629,53 | R\$ 323.147,64 |
| | | 79,79% | 10,00% | 35,0% | 35,0% | 20,0% | 100,00% |
| TOTAL | | R\$ 404.985,21 | R\$ 70.005,94 | R\$ 134.387,33 | R\$ 125.939,94 | R\$ 74.652,00 | R\$ 404.985,21 |
| % PARCELA | | 100,00% | 17,29% | 33,18% | 31,10% | 18,43% | 100,00% |

SANTA MARIA, 17 DE OUTUBRO DE 2018

ENG. CIVIL JANAÍNA SAYDELLES VOLPATTO
CREA RS 198044
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO