

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PARCELA 1 (30 dias)	PARCELA 2 (60 dias)	PARCELA 3 (90 dias)	PARCELA 4 (120 dias)	PARCELA 5 (150 dias)	PARCELA 6 (180 dias)	PARCELA 7 (210 dias)	PARCELA 8 (240 dias)	PARCELA 9 (270 dias)	PARCELA 10 (300 dias)	PARCELA 11 (330 dias)	PARCELA 12 (360 dias)	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	R\$ 64.164,08	R\$ 32.082,04	R\$ 32.082,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.164,08
		4,81%	50,00%	50,00%											
2	GERENCIAMENTO DE OBRAS	R\$ 174.792,90	R\$ 8.739,65	R\$ 13.983,43	R\$ 16.605,33	R\$ 17.479,29	R\$ 19.227,22	R\$ 18.353,25	R\$ 17.479,29	R\$ 17.479,29	R\$ 14.857,40	R\$ 13.109,47	R\$ 10.487,57	R\$ 6.991,72	R\$ 174.792,90
		13,12%	5,00%	8,0%	9,5%	10,0%	11,0%	10,5%	10,0%	10,0%	8,5%	7,5%	6,0%	4,0%	100,00%
3	ALVENARIAS	R\$ 8.793,48	R\$ 0,00	R\$ 2.638,04	R\$ 2.638,04	R\$ 2.638,04	R\$ 879,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.793,48
		0,66%		30,0%	30,0%	30,0%	10,0%								
4	ESQUADRIAS	R\$ 223.250,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.487,55	R\$ 55.812,59	R\$ 55.812,59	R\$ 55.812,59	R\$ 22.325,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.250,36
		16,75%			15,0%	25,0%	25,0%	25,0%	10,0%						
5	VIDROS	R\$ 40.254,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.050,88	R\$ 8.050,88	R\$ 8.050,88	R\$ 8.050,88	R\$ 8.050,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.254,41
		3,02%					20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%				
6	COBERTURAS	R\$ 113.142,68	R\$ 33.942,80	R\$ 22.628,54	R\$ 22.628,54	R\$ 22.628,54	R\$ 11.314,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.142,68
		8,49%	30,00%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%								
7	REVESTIMENTOS	R\$ 169.043,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.904,32	R\$ 33.808,63	R\$ 33.808,63	R\$ 33.808,63	R\$ 33.808,63	R\$ 16.904,32	R\$ 169.043,17
		12,68%							10,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%	
8	PINTURAS	R\$ 20.402,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.040,22	R\$ 2.040,22	R\$ 2.040,22	R\$ 2.040,22	R\$ 2.040,22	R\$ 5.100,56	R\$ 5.100,56	R\$ 20.402,24
		1,53%						10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	25,0%	25,0%	
9	PISOS	R\$ 119.518,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.879,56	R\$ 11.951,83	R\$ 11.951,83	R\$ 29.879,56	R\$ 17.927,74	R\$ 17.927,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.518,26
		8,97%			25,0%	10,0%	10,0%	25,0%	15,0%	15,0%					
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 91.511,06	R\$ 0,00	R\$ 18.302,21	R\$ 9.151,11	R\$ 9.151,11	R\$ 9.151,11	R\$ 9.151,11	R\$ 9.151,11	R\$ 9.151,11	R\$ 9.151,11	R\$ 9.151,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.511,06
		6,87%		20,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 198.954,51	R\$ 0,00	R\$ 19.895,45	R\$ 19.895,45	R\$ 19.895,45	R\$ 19.895,45	R\$ 19.895,45	R\$ 19.895,45	R\$ 19.895,45	R\$ 19.895,45	R\$ 19.895,45	R\$ 19.895,45	R\$ 0,00	R\$ 198.954,51
		14,93%		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 33.850,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.925,36	R\$ 8.462,68	R\$ 5.077,61	R\$ 3.385,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.850,71
		2,54%							50,0%	25,0%	15,0%	10,0%			
13	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - EXAUSTÃO/GÁS	R\$ 41.934,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.096,71	R\$ 14.676,97	R\$ 0,00	R\$ 6.290,13	R\$ 6.290,13	R\$ 6.290,13	R\$ 6.290,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.934,21
		3,15%				5,0%	35,0%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%			
14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 24.549,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.454,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.819,65	R\$ 9.819,65	R\$ 2.454,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.549,12
		1,84%			10,0%					40,0%	40,0%	10,0%			
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.547,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.709,42	R\$ 1.709,42	R\$ 5.128,26	R\$ 8.547,11
		0,64%										20,0%	20,0%	60,0%	
TOTAL		R\$ 1.332.708,29	R\$ 74.764,49	R\$ 109.529,72	R\$ 136.740,49	R\$ 141.653,55	R\$ 150.959,66	R\$ 143.183,07	R\$ 136.989,53	R\$ 132.925,78	R\$ 108.991,08	R\$ 91.844,42	R\$ 71.001,64	R\$ 34.124,86	R\$ 1.332.708,29
% PARCELA		100,00%	5,61%	8,22%	10,26%	10,63%	11,33%	10,74%	10,28%	9,97%	8,18%	6,89%	5,33%	2,56%	100,00%