

Acompanhamento do Plano Diretor de Infraestrutura Física do IFFAR Campus Júlio de Castilhos - 2019								
Nível	Necessidade	Investimento	Situação	G	U	T	Total	Eixo
Alta	Local de Armazenamento de Defensivos	R\$ 258.772,39 ( estimado )	Análise dos PPCIs nos Bombeiros	5	5	5	125	Construção
	Término da obra do refeitório	R\$ 1.317.630,13	Concluído. Ajustes necessários no telhado.	4	5	5	100	Construção
	Adaptação ao Plano de Acessibilidade Arquitetônica do IFFAR; Análise específica do Campus	R\$ -	Não Iniciado	5	5	5	125	Adequação e Reforma
	PPCI	R\$ 31.445,41	Finalização dos projetos executivos pela empresa contratada. Já aprovado nos Bombeiros. Após termos execução do projeto.	5	5	5	125	Conclusão de Serviços Remanescentes
Média	Ginásio	R\$ -	Projetos Ministério dos Esportes	4	4	4	64	Construção
	Prédio de Laboratórios da Agricultura	R\$ -	Não Iniciado	4	4	4	64	Construção
	Sala do Estúdio EAD	R\$ 5.800,00	Concluído.	3	5	3	45	Adequação e Reforma
	Continuidade do calçamento	R\$ 86.024,50	Em andamento	5	4	4	80	Ampliação
	Placas Indicativas – Identificação do Campus	R\$ 151.188,00	Em fase de ajustes e finalização	5	3	3	45	Conclusão de Serviços Remanescentes
Baixa	Revitalização do Lago	R\$ 4.550,00	Em fase licenciamento ambiental	2	3	3	18	Adequação e Reforma
	Refeitório Atual espaço de convivência-cantina	R\$ -		2	3	3	18	Adequação e Reforma
	Construção do espaço multiuso ao lado do galpão da fruticultura	R\$ -	Não Iniciado	3	2	2	12	Construção
	Sala de equipamentos e materiais da estufa	R\$ -	Não Iniciado	3	2	2	12	Construção
	Salas específicas na área experimental da agricultura	R\$ -	Não Iniciado	3	2	2	12	Construção
	Passarelas	R\$ -	Não Iniciado	2	2	2	8	Ampliação
	Sala de docentes	R\$ -	Não Iniciado	3	2	1	6	Construção
	Oficina para a produção/infraestrutura	R\$ -	Não Iniciado	1	2	2	4	Construção
	Galpão de máquinas agrícolas / Parque de máquinas	R\$ -	Não Iniciado	2	1	2	4	Construção
	Espaço de convivência para os servidores	R\$ -	Não Iniciado	2	2	1	4	Adequação e Reforma
	Espaço destinado aos ônibus ou reorganização	R\$ -	Não Iniciado	1	2	2	4	Adequação e Reforma
	Centro de eventos	R\$ -	Não Iniciado	1	1	2	2	Construção
	Relógio de Sol	R\$ -	Aguardando Conclusão	1	1	1	1	Construção
	Construção de um espaço (Oca da Paz) para utilizar a metodologia dos círculos de construção de paz	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Construção
	Espaço de Terceirizados / Reforma do galpão ao lado do LEPEP de Tecnologia de alimentos	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Adequação e Reforma
	Iluminação e arquibancada para o campo de futebol	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Adequação e Reforma
	Aprimorar quadra de vôlei de areia	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Adequação e Reforma
	Espaço Diretórios Acadêmicos/Grêmios Estudantil	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Adequação e Reforma
	Espaço coberto para realizar atividades diferenciadas que não poderiam ser realizadas no ginásio	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Adequação e Reforma
	Espaços alternativos de convivência	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Adequação e Reforma
Organizar um local para depósito de resíduos - sólidos - líquidos, biológicos – orgânicos	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Adequação e Reforma	
LEPEP de Linguagens	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Adequação e Reforma	
Depósito de materiais e insumos/ração	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Construção	
2 laboratórios equipados: Zoologia e Botânica	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Construção	
LEPEP de Minifábrica de Rações	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Construção	
Museu de História Natural (Parque Florestal)	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Construção	
Cercamento e monitoramento da área experimental do LEPEP de Agricultura e Desenvolvimento Tecnológico	R\$ -	Não Iniciado	1	1	1	1	Adequação e Reforma	